

BAB VII INDIKASI PROGRAM

7.1 Indikasi Venue

Berdasarkan analisis kebutuhan masing-masing infrastruktur dan tantangan serta strategi yang harus dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan yang ada, maka rencana pengembangan infrastruktur diuraikan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menunjang Pekan Olah Raga nasional XX di Provinsi Papua.

sebagai penjabaran dari Rencana PON XX Provinsi Papua Tahun 2020 untuk mencapai target-target pembangunan yang diharapkan.

Dalam penjabarannya ada 2 versi indikasi program dan prakiraan pembiayaan;

1. hasil identifikasi dari rencana sebaran venue awal;
2. hasil identifikasi lanjutan forum tanggal 3 dan 11 November 2015

7.2 Indikasi Pembangunan Venue Hasil Identifikasi dan Kajian Setelah Forum PB PON XX dan KONI PAPUA

Setelah diadakan pertemuan pada forum PB PON XX tanggal 3 November 2015 dan tanggal 11 November 2015, ada beberapa perubahan dari rencana sebaran venue dan sebaran cabang olahraga mengingat dan menimbang lokasi sebaran pada ke lima cluster atau Kabupaten/Kota penyelenggara PON XX.

Berikut indikasi berdasarkan hasil dari forum Panitia Besar PON XX dan KONI Papua.

Tabel 7.1 Indikasi Program Pembangunan Baru Venue Utama Kawasan Kampung Harapan

No	VENUE	Jenis Kontrak	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	TAHUN																			
					2015	2016												2017		2018		2019		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	
	Kawasan Kampung Harapan		AMDAL	Rp 7,054,563,150																				
			Fasibility Study	Rp 7,995,171,570																				
			Pematangan Lahan	Rp 28,218,252,600																				
1	Stadion Utama			Rp1,468,619,740,200																				
			Basic Design																					
		Kontrak Tahun Jamak (Multiyears)	Rancang Bangun (DED + Konstruksi)	Rp 1,169,278,040,025																				
			Management Konstruksi	Rp 8,300,636,400																				
		Kontrak Tunggal	Pembangunan Lanjutan (Konstruksi)	Rp 288,965,904,675																				Rp288,965,904,675
Management Konstruksi	Rp 2,075,159,100																					Rp2,075,159,100		
2	Gedung Serba Guna			Rp 439,921,541,120																				
			Basic Design	Rp 444,006,400																				
		Kontrak Tahun Jamak (Multiyears)	Rancang Bangun (DED + Konstruksi)	Rp 349,899,243,520																				
			Management Konstruksi	Rp 2,486,435,840																				
		Kontrak Tunggal	Kontrak Tunggal	Rp 86,470,246,400																				Rp86,470,246,400
Management Konstruksi	Rp 621,608,960																					Rp621,608,960		
3	Wisma Atlet			Rp 538,335,723,520																				
			Basic Design	Rp 543,334,400																				
		Kontrak Tahun Jamak (Multiyears)	Rancang Bangun (DED + Konstruksi)	Rp 428,174,673,920																				
			Management Konstruksi	Rp 3,042,672,640																				
		Kontrak Tunggal	Kontrak Tunggal	Rp 105,814,374,400																				Rp105,814,374,400
Management Konstruksi	Rp 760,668,160																					Rp760,668,160		
4	Wisma Asrama Deret			Rp 900,477,086,720																				
			Basic Design	Rp 908,838,400																				
		Kontrak Tahun Jamak (Multiyears)	Rancang Bangun (DED + Konstruksi)	Rp 716,210,101,120																				
			Management Konstruksi	Rp 5,089,495,040																				
		Kontrak Tunggal	Kontrak Tunggal	Rp 176,996,278,400																				Rp176,996,278,400
Management Konstruksi	Rp 1,272,373,760																					Rp1,272,373,760		

No	VENUE	Jenis Kontrak	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	TAHUN																				
					2015	2016												2017		2018		2019			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2		
5	Medical Centre dan Media Centre	Kontrak Tunggal		Rp 259,193,280,000																					
			DED	Rp 2,367,480,000													Rp2,367,480,000								
			Konstruksi	Rp 254,994,600,000														Rp254,994,600,000							
			Management Konstruksi	Rp 1,831,200,000														Rp1,831,200,000							
6	Akuatik	Kontrak Tahun Jamak (Multiyears)		Rp 686,006,140,800																					
			Basic Design	Rp 692,376,000				Rp692,376,000																	
			Rancang Bangun (DED + Konstruksi)	Rp 545,626,906,800											Rp42,223,396,400			Rp431,488,723,200			Rp71,914,787,200				
			Management Konstruksi	Rp 3,877,305,600											Rp258,487,040			Rp3,101,844,480			Rp516,974,080				
			Kontrak Tunggal	Rp 134,840,226,000																				Rp134,840,226,000	
			Management Konstruksi	Rp 969,326,400																					Rp969,326,400
7	Indoor Stadium	Kontrak Tunggal		Rp 367,220,600,320																					
			DED	Rp 3,354,205,120														Rp3,354,205,120							
			Konstruksi	Rp 361,271,982,400															Rp361,271,982,400						
			Management Konstruksi	Rp 2,594,412,800															Rp2,594,412,800						

Keterangan

- 3 Bulan
- 6 Bulan
- 7 Bulan
- 8 Bulan
- 9 Bulan
- 12 Bulan

PRAKIRAAN PEMBIAYAAN PER TAHUN

2016	Rp	278,936,150,957
2017	Rp	2,981,279,030,943
2018	Rp	731,132,607,205
2019	Rp	711,694,310,895
Jumlah	Rp	4,703,042,100,000

Tabel 7.3 Indikasi Program Pembangunan Baru Venue Kawasan Koya

No	VENUE	Jenis Kontrak	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	TAHUN																		
					2015	2016												2017		2018		2019	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
	Kawasan Koya		AMDAL	Rp 992,079,645																			
			Facility Study	Rp 1,124,356,931																			
			Pematangan Lahan	Rp 3,968,318,580																			
1	Gantole, Paralayang, Paramotor, dan Terbang Layang			Rp 20,928,420,700																			
		Kontrak Tunggal	DED	Rp 580,875,625												Rp580,875,625							
			Konstruksi	Rp 19,889,181,400													Rp19,889,181,400						
			Supervisi	Rp 458,363,675													Rp458,363,675						
2	BOLA BASKET (Basket Hall Centre)			Rp 367,220,600,320																			
		Kontrak Tunggal	DED	Rp 7,597,923,200												Rp7,597,923,200							
			Konstruksi	Rp 352,580,699,520													Rp211,548,419,712	Rp141,032,279,808					
			Supervisi	Rp 7,041,977,600													Rp4,225,186,560	Rp2,816,791,040					
3	GOR Futsal			Rp 56,964,817,408																			
		Kontrak Tunggal	DED	Rp 1,724,812,800												Rp1,724,812,800							
			Konstruksi	Rp 53,802,660,608													Rp53,802,660,608						
			Supervisi	Rp 1,437,344,000													Rp1,437,344,000						
4	VELODROOM			Rp 210,187,836,416																			
		Kontrak Tunggal	DED	Rp 5,833,836,800												Rp5,833,836,800							
			Konstruksi	Rp 199,750,572,032													Rp159,800,457,626	Rp39,950,114,406					
			Supervisi	Rp 4,603,427,584													Rp3,682,742,067	Rp920,685,517					

Keterangan

- 3 Bulan
- 6 Bulan
- 7 Bulan
- 8 Bulan
- 9 Bulan
- 12 Bulan

PRAKIRAAN PEMBIAYAAN PER TAHUN

2016	Rp	6,084,755,156
2017	Rp	470,581,804,073
2018	Rp	184,719,870,771
2019	Rp	-
Jumlah	Rp	661,386,430,000

Tabel 7.4 Indikasi Program Pembangunan Baru Venue

No	VENUE	Jenis Kontra	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	2016												2017		2018		2019									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2								
					1	Baseball / Softball (Uncen Waena)			Rp 99,356,800,000																					
	Fasibility Study	Rp 1,222,088,640																												
	DED	Rp 2,732,312,000																												
	Amdal	Rp 1,092,924,800																												
	Pematangan Lahan	Rp 2,831,668,800																												
	Kontrak Tunggal	Konstruksi / Fisik	Rp 89,321,763,200																											
		Supervisi	Rp 2,156,042,560																											
2	Panjat Tebing		Kontrak Tunggal	Rp 81,571,200,000																										
		Fasibility Study	Rp 1,003,325,760																											
		DED	Rp 2,243,208,000																											
		Amdal	Rp 897,283,200																											
		Pematangan Lahan	Rp 2,324,779,200																											
		Kontrak Tunggal	Konstruksi / Fisik	Rp 73,332,508,800																										
		Supervisi	Rp 1,770,095,040																											
3	Tennis Indoor		Kontrak Tunggal	Rp 263,990,400,000																										
		Fasibility Study	Rp 3,247,081,920																											
		DED	Rp 7,259,736,000																											
		Amdal	Rp 2,903,894,400																											
		Pematangan Lahan	Rp 7,523,726,400																											
		Kontrak Tunggal	Konstruksi / Fisik	Rp 237,327,369,600																										
		Supervisi	Rp 5,728,591,680																											
4	Volly Pasir		Kontrak Tunggal																											
		Fasibility Study	Rp 9,978,990																											
		DED	Rp 22,310,750																											
		Amdal	Rp 8,924,300																											
		Pematangan Lahan	Rp 23,122,050																											
		Kontrak Tunggal	Konstruksi / Fisik	Rp 729,358,700																										
		Supervisi	Rp 17,605,210																											

Tabel 7.5 Indikasi Program Pembangunan Venue (Lanjutan)

No	VENUE	Jenis Kontra	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	2016																2017		2018		2019	
					2016												2017		2018		2019					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2				
5	Berkuda / Sirkuit Taman Pinang			Rp 275,436,800,000																						
			Fasibility Study	Rp 3,387,872,640			Rp3,387,872,640																			
			DED	Rp 7,574,512,000						Rp7,574,512,000																
			Amdal	Rp 3,029,804,800												Rp3,029,804,800										
			Pematangan Lahan	Rp 7,849,948,800													Rp7,849,948,800									
		Kontrak Tunggal	Konstruksi / Fisik	Rp 247,617,683,200															Rp247,617,683,200							
		Supervisi	Rp 5,976,978,560															Rp5,976,978,560								
				Rp 431,417,600,000																						
6	Wisma Atlet Mandala		Basic Design	Rp 1,725,670,400			Rp1,725,670,400																			
			Fasibility Study	Rp 5,306,436,480					Rp5,306,436,480																	
			Amdal	Rp 4,745,593,600							Rp4,745,593,600															
			Pematangan Lahan	Rp 12,295,401,600												Rp12,295,401,600										
		Kontrak Tahun Jamak (Multiyears)	DED + Konstruksi	Rp 397,982,736,000															Rp159,193,094,400			Rp238,789,641,600				
			Management Konstruksi	Rp 9,361,761,920															Rp3,744,704,768			Rp5,617,057,152				
				Rp 458,400,000,000																						
7	Hoki Indoor		Basic Design	Rp 1,833,600,000			Rp1,833,600,000																			
			Fasibility Study	Rp 5,638,320,000					Rp5,638,320,000																	
			Amdal	Rp 5,042,400,000							Rp5,042,400,000															
			Pematangan Lahan	Rp 13,064,400,000												Rp13,064,400,000										
		Kontrak Tahun Jamak (Multiyears)	DED + Konstruksi	Rp 422,874,000,000															Rp169,149,600,000			Rp253,724,400,000				
			Management Konstruksi	Rp 9,947,280,000															Rp3,978,912,000			Rp5,968,368,000				
				Rp 690,811,200,000																						
8	Arena Billiard		Basic Design	Rp 2,763,244,800			Rp2,763,244,800																			
			Fasibility Study	Rp 8,496,977,760					Rp8,496,977,760																	
			Amdal	Rp 7,598,923,200							Rp7,598,923,200															
			Pematangan Lahan	Rp 19,688,119,200												Rp19,688,119,200										
		Kontrak Tahun Jamak (Multiyears)	DED + Konstruksi	Rp 637,273,332,000															Rp254,909,332,800			Rp382,363,999,200				
			Management Konstruksi	Rp 14,990,603,040															Rp5,996,241,216			Rp8,994,361,824				

		3 Bulan
		4 Bulan
		5 Bulan
		6 Bulan
		8 Bulan
		10 Bulan
		12 Bulan

PRAKIRAAN PEMBIAYAAN PER TAHUN

2016		Rp	71,862,517,240
2017		Rp	74,272,037,160
2018		Rp	1,260,202,917,824
2019		Rp	895,457,827,776
Jumlah		Rp	2,301,795,300,000

Tabel 7.6 Indikasi Program Melanjutkan Pembangunan

No	VENUE	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN																		
				2016												2017		2018		2019	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	GOR Mandala	Kontrak Tunggal																			
		Konstruksi / Fisik	Rp 18,577,134,360																	Rp18,577,134,360	
		Management Konstruksi	Rp 412,065,640																	Rp412,065,640	
2	GOR Smakor	Kontrak Tunggal																			
		Konstruksi / Fisik	Rp 4,459,091,400																	Rp4,459,091,400	
		Management Konstruksi	Rp 98,908,600																	Rp98,908,600	
3	Sport Hall Head Sai	Kontrak Tunggal																			
		Konstruksi / Fisik	Rp 109,221,716,520																	Rp109,221,716,520	
		Management Konstruksi	Rp 2,422,683,480																	Rp2,422,683,480	

	6 Bulan
	8 Bulan
	10 Bulan
	12 Bulan

PRAKIRAAN PEMBIAYAAN PER TAHUN

2016	Rp	-
2017	Rp	-
2018	Rp	135,191,600,000
2019	Rp	-
Jumlah	Rp	135,191,600,000

Tabel 7.7 Indikasi Program Rehab Venue

No	VENUE	JENIS KONTRAK	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	2016												2017		2018		2019		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	
									Rp 165,383,040,000														
1	Mahacandra UNCEN Waena		Fasibility Study	Rp 2,315,362,560																			
			DED	Rp 4,548,033,600																			
			Amdal	Rp 2,149,979,520																			
			Pematangan Lahan	Rp 3,803,809,920																			
		Kontrak Tunggal	Konstruksi	Rp 148,977,042,432																			
			Supervisi	Rp 3,588,811,968																			
				Rp 81,132,800,000																			
2	GOR Cenderawasih		Fasibility Study	Rp 1,135,859,200																			
			DED	Rp 2,231,152,000																			
			Amdal	Rp 1,054,726,400																			
			Pematangan Lahan	Rp -																			
		Kontrak Tunggal	Konstruksi	Rp 74,950,480,640																			
			Supervisi	Rp 1,760,581,760																			
				Rp 129,177,600,000																			
3	RINDAM VIII		Fasibility Study	Rp 1,808,486,400																			
			DED	Rp 3,552,384,000																			
			Amdal	Rp 1,679,308,800																			
			Pematangan Lahan	Rp 2,971,084,800																			
		Kontrak Tunggal	Konstruksi	Rp 116,363,182,080																			
			Supervisi	Rp 2,803,153,920																			
				Rp 275,616,000,000																			
4	Hokey Ridge		Fasibility Study	Rp 3,858,624,000																			
			DED	Rp 7,579,440,000																			
			Amdal	Rp 3,583,008,000																			
			Pematangan Lahan	Rp 6,339,168,000																			
		Kontrak Tunggal	Konstruksi	Rp 248,274,892,800																			
			Supervisi	Rp 5,980,867,200																			
				Rp 875,410,485,000																			
5	Stadion Cenderawasih		Fasibility Study	Rp 12,255,746,790																			
			DED	Rp 24,073,788,338																			
			Amdal	Rp 11,380,336,305																			
			Pematangan Lahan	Rp -																			
		Kontrak Tunggal	Konstruksi	Rp 808,704,206,043																			
			Supervisi	Rp 18,996,407,525																			

Tabel 7.8 Indikasi Program Rehab Venue (lanjutan)

No	VENUE	JENIS KONTRAK	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	2016												2017		2018		2019		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	
					6	GOR Head Sai		Fasibility Study	Rp 151,680,000			Rp151,680,000											
			DED	Rp 212,352,000					Rp212,352,000														
			Amdal	Rp 91,008,000									Rp91,008,000										
			Pematangan Lahan	Rp -																			
	Kontrak Tunggal		Konstruksi	Rp 2,457,216,000													Rp2,457,216,000						
			Supervisi	Rp 121,344,000													Rp121,344,000						
				Rp 538,700,800,000																			
7	Stadion Pendidikan Wamena		Basic Design	Rp 538,700,800			Rp538,700,800																
			Fasibility Study	Rp 7,541,811,200								Rp7,541,811,200											
			Amdal	Rp 7,003,110,400													Rp7,003,110,400						
			Pematangan Lahan	Rp -																			
	Kontrak Tahun Jamak (Multiyears)		DED + Konstruksi	Rp 516,883,417,600															Rp516,883,417,600				
			Management Konstruksi	Rp 6,733,760,000															Rp6,733,760,000				
				Rp 70,972,480,000																			
8	GOR Trikora		Fasibility Study	Rp 993,614,720			Rp993,614,720																
			DED	Rp 1,951,743,200								Rp1,951,743,200											
			Amdal	Rp 922,642,240													Rp922,642,240						
			Pematangan Lahan	Rp -																			
	Kontrak Tunggal		Konstruksi	Rp 65,564,377,024														Rp65,564,377,024					
			Supervisi	Rp 1,540,102,816													Rp1,540,102,816						
				Rp 18,968,000,000																			
9	Komplek Walikota		Fasibility Study	Rp 265,552,000			Rp265,552,000																
			DED	Rp 521,620,000								Rp521,620,000											
			Amdal	Rp 246,584,000										Rp246,584,000									
			Pematangan Lahan	Rp -																			
	Kontrak Tunggal		Konstruksi	Rp 17,522,638,400													Rp17,522,638,400						
			Supervisi	Rp 411,605,600													Rp411,605,600						

Tabel 7.9 Indikasi Program Rehab Venue (lanjutan)

No	VENUE	JENIS KONTRAK	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	2016												2017		2018		2019		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	
					10	GOR Troware			Rp 18,700,800,000														
	Fasibility Study	Rp 261,811,200					Rp261,811,200																
	DED	Rp 514,272,000							Rp514,272,000														
	Amdal	Rp 243,110,400												Rp243,110,400									
	Pematangan Lahan	Rp -																					
Kontrak Tunggal	Konstruksi	Rp 17,275,799,040															Rp17,275,799,040						
	Supervisi	Rp 405,807,360													Rp405,807,360								
11	Kep. Padaido			Rp 500,000,000																			
			Fasibility Study	Rp 7,000,000			Rp7,000,000																
			DED	Rp 48,750,000					Rp48,750,000														
			Amdal	Rp 6,500,000									Rp6,500,000										
			Pematangan Lahan	Rp 11,500,000										Rp11,500,000									
		Kontrak Tunggal	Konstruksi	Rp 386,500,000												Rp386,500,000							
	Supervisi	Rp 39,750,000												Rp39,750,000									

	3 Bulan
	4 Bulan
	5 Bulan
	6 Bulan
	8 Bulan
	10 Bulan
	12 Bulan

PRAKIRAAN PEMBIAYAAN PER TAHUN

2016	Rp 76,966,488,502
2017	Rp 1,312,832,581,410
2018	Rp 787,796,539,200
2019	
Jumlah	Rp 2,177,595,609,111

Tabel 7.10 Indikasi Program Renovasi Venue

No	VENUE	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN																				
				2016												2017		2018		2019			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2		
1	Lapangan Otonom	DED	Rp 22,828,800															Rp22,828,800					
		Konstruksi	Rp 236,974,080																				Rp236,974,080
		Pengawasan	Rp 18,597,120																				Rp18,597,120
2	GOR Waringin	DED	Rp 20,664,000																Rp20,664,000				
		Konstruksi	Rp 214,502,400																				Rp214,502,400
		Pengawasan	Rp 16,833,600																				Rp16,833,600
3	Stadion Mandala	DED	Rp 34,538,400																Rp34,538,400				
		Konstruksi	Rp 358,525,440																				Rp358,525,440
		Pengawasan	Rp 28,136,160																				Rp28,136,160
4	Auditorium UNCEN Abepura	DED	Rp 2,296,000																Rp2,296,000				
		Konstruksi	Rp 23,833,600																				Rp23,833,600
		Pengawasan	Rp 1,870,400																				Rp1,870,400
5	Stadion Barnabas Youwe	DED	Rp 6,986,400																Rp6,986,400				
		Konstruksi	Rp 72,522,240																				Rp72,522,240
		Pengawasan	Rp 5,691,360																				Rp5,691,360
6	Sumberker	DED	Rp 45,170,840																Rp45,170,840				
		Konstruksi	Rp 573,059,960																				Rp573,059,960
		Pengawasan	Rp 37,369,200																				Rp37,369,200
7	Sirkuit Gastrack	DED	Rp 37,359,200																Rp37,359,200				
		Konstruksi	Rp 387,806,720																				Rp387,806,720
		Pengawasan	Rp 30,434,080																				Rp30,434,080
		6 Bulan																					
		8 Bulan																					
		PRAKIRAAN PEMBIAYAAN PER TAHUN																					
		2016	Rp -																				
		2017	Rp -																				
		2018	Rp 169,843,640																				
		2019	Rp 2,006,156,360																				
		Jumlah	Rp 2,176,000,000																				

7.3 Indikasi Pembangunan Infrastruktur

Pada pergelaran PON XX selain pengembangan dan pembangunan venue untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan sebagai infrastruktur utama maka ada gagasan untuk melakukan percepatan dan meningkatkan infrastruktur lainnya.

Infrastruktur tersebut dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu infrastruktur transportasi dan penunjang. Infrastruktur penunjang tersebut adalah listrik, sumber daya air dan telekomunikasi.

Tabel 7.11 Indikasi Program Pembangunan Baru InfrastrukturTransportasi

No	Program Kegiatan	Prakiran Pendanaan	Tahun																								
			2016												2017		2018		2019								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Smstr 1	Smstr 2	Smstr 1	Smstr 2	Smstr 1	Smstr 2							
1	Pembangunan Fly Over Segmen 1																										
-	FS	Rp 2,800,000,000	2,800,000,000																								
-	DED	Rp 6,160,000,000					6,160,000,000																				
-	Amdal	Rp 2,464,000,000														2,464,000,000											
-	Kajian Lalu Lintas	Rp 3,248,000,000													3,248,000,000												
-	Pematangan lahan	Rp 7,500,000,000													7,500,000,000												
-	Konstruksi	Rp 196,967,200,000															196,967,200,000										
-	MK	Rp 4,860,800,000															4,860,800,000										
2	Pembangunan Fly Over Segmen 2																										
-	FS	Rp 8,187,500,000	8,187,500,000																								
-	DED	Rp 18,012,500,000					18,012,500,000																				
-	Amdal	Rp 7,205,000,000														7,205,000,000											
-	Kajian Lalu Lintas	Rp 9,497,500,000													9,497,500,000												
-	Pematangan lahan	Rp 14,000,000,000													14,000,000,000												
-	Konstruksi	Rp 583,884,000,000															583,884,000,000										
-	MK	Rp 14,213,500,000															14,213,500,000										
3	Pembangunan Fly Over Segmen 3																										
-	FS	Rp 2,800,000,000	2,800,000,000																								
-	DED	Rp 6,160,000,000					6,160,000,000																				
-	Amdal	Rp 2,464,000,000														2,464,000,000											
-	Kajian Lalu Lintas	Rp 3,248,000,000													3,248,000,000												
-	Pematangan lahan	Rp 7,500,000,000													7,500,000,000												
-	Konstruksi	Rp 196,967,200,000															196,967,200,000										
-	MK	Rp 4,860,800,000															4,860,800,000										
SKALA PEMBIAYAAN (Include)																											
Tahun		Nilai																									
2016		Rp 44,120,000,000																									
2017		Rp 337,469,750,000																									
2018		Rp 640,679,050,000																									
2019		Rp 80,731,200,000																									
Jumlah		Rp 1,103,000,000,000																									
			Keterangan :																								
			Pekerjaan 6 Bulan						Pekerjaan 9 Bulan						Pekerjaan 12 Bulan		Pekerjaan 18 Bulan		Pekerjaan 30 Bulan								

7.4 Indikasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Selain dari pembangunan dan pengembangan Infrastruktur, pada PON XX ini juga menitik beratkan kepada pengembangan pariwisata dan ekonomi, terutama ekonomi kerakyatan atau ekonomi kreatif yang dikelola dan diberdayakan oleh masyarakat asli Papua. Pengembangan ekonomi khususnya selain menitik beratkan terhadap masyarakat Papua atau Orang Asli Papua, juga bertujuan untuk memperkenalkan produk, hasil olahan, kerajinan tangan, kerajinan tradisional juga tentunya khas dari masakan asli orang Papua itu sendiri. Untuk itu indikasi Program untuk mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai berikut :

Tabel 7.12 Indikasi Program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Jayapura

No	USULAN PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	TAHUN							
				2016		2017		2018		2019	
				Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Bander Tourism Map di Alun-alun Kota Jayapura	Kajian Study	Rp 180.000.000	Rp180.000.000							
		Pelaksanaan	Rp 2.070.000.000			Rp2.070.000.000					
2	Pusat Informasi Pariwisata	Kajian Study	Rp 180.000.000	Rp180.000.000							
		Pelaksanaan	Rp 2.070.000.000			Rp2.070.000.000					
3	Pembangunan Gazebo, Shelter, dan Pondok Wisata di Kawasan Pantai Base-G	Kajian Study	Rp 600.000.000	Rp600.000.000							
		Perencanaan	Rp 900.000.000		Rp900.000.000						
		Pelaksanaan	Rp 5.250.000.000			Rp5.250.000.000					
		Pengawasan	Rp 750.000.000			Rp750.000.000					
4	Pembangunan Gazebo, Shelter, dan Pondok Wisata di Kawasan Pantai Hamadi	Kajian Study	Rp 600.000.000	Rp600.000.000							
		Perencanaan	Rp 900.000.000		Rp900.000.000						
		Pelaksanaan	Rp 5.250.000.000			Rp2.625.000.000		Rp2.625.000.000			
		Pengawasan	Rp 750.000.000			Rp375.000.000		Rp375.000.000			
5	Pembangunan Gazebo, Shelter, dan Pondok Wisata di Kawasan Pantai Holtekamp	Kajian Study	Rp 600.000.000	Rp600.000.000							
		Perencanaan	Rp 900.000.000		Rp900.000.000						
		Pelaksanaan	Rp 5.250.000.000			Rp2.625.000.000		Rp2.625.000.000			
		Pengawasan	Rp 750.000.000			Rp375.000.000		Rp375.000.000			
6	Pembangunan Homestay di Kawasan Perbatasan RI - PNG	Kajian Study	Rp -								
		Perencanaan	Rp 90.000.000	Rp90.000.000							
		Pelaksanaan	Rp 585.000.000		Rp585.000.000						
		Pengawasan	Rp 75.000.000		Rp75.000.000						
7	Penggusuran dan Penataan Ulang Kawasan Eks Expo Maena untuk 5 (lima) Wilayah Budaya Adat Sebagai Kawasan Wisata	Kajian Study	Rp 1.335.500.000								
		Pelaksanaan	Rp 12.019.500.000			Rp12.019.500.000					
8	Penataan Taman Wisata Bukit Skyline	Kajian Study	Rp 960.000.000		Rp960.000.000						
		Pelaksanaan	Rp 7.040.000.000			Rp7.040.000.000					
9	Dukungan dan Penguatan kepada Kelompok Usaha Wisata Minuman Kelapa Bukit Skyline	Kajian Study	Rp 428.400.000		Rp428.400.000						
		Pelaksanaan	Rp 4.571.600.000			Rp4.571.600.000					
10	Penataan dan Pembangunan Hotel Numbay	Kajian Study	Rp 1.250.000.000	Rp1.250.000.000							
		Perencanaan	Rp 2.000.000.000		Rp2.000.000.000						
		Pelaksanaan	Rp 95.000.000.000			Rp47.864.080.000		Rp28.135.920.000	Rp19.000.000.000		
		Pengawasan	Rp 1.750.000.000			Rp839.000.000		Rp561.000.000	Rp350.000.000		

No	USULAN PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	TAHUN							
				2016		2017		2018		2019	
				Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
11	Penataan dan Peningkatan Wisata Teluk Humbolt (Landscape)	Kajian Study	Rp 72.000.000		Rp72.000.000						
		Pelaksanaan	Rp 828.000.000					Rp828.000.000			
12	Penataan Kawasan Jayapura City	Kajian Study	Rp 40.000.000	Rp40.000.000							
		Pelaksanaan	Rp 460.000.000		Rp460.000.000						
13	Pengadaan Mobil Makanan (foodtruck) wisata kuliner Kawasan Jayapura City	Kajian Study	Rp 48.000.000		Rp48.000.000						
		Pelaksanaan	Rp 552.000.000					Rp552.000.000			
14	Bantuan modal dan alat industri pengelolaan buah pinang dan buah merah kepada kelompok	Kajian Study	Rp 250.000.000			Rp250.000.000					
		Pelaksanaan	Rp 2.250.000.000					Rp2.250.000.000			
15	Dukungan dan penguatan bagi kelompok sadar wisata di kawasan wisata berikat dan penyangga di Kota Jayapura	Kajian Study	Rp 280.000.000			Rp280.000.000					
		Pelaksanaan	Rp 3.220.000.000					Rp3.220.000.000			
16	Pelatihan dan penguatan bagi pelaku seni kreatif Kota Jayapura	Kajian Study	Rp 400.000.000			Rp400.000.000					
		Pelaksanaan	Rp 4.600.000.000					Rp4.600.000.000			
17	Pembangunan jembatan tambat perahu di pantai Amai, kampung Tablanusu, pantai Bukisi dan pantai Harlem.	Kajian Study	Rp 652.500.000	Rp652.500.000							
		Perencanaan	Rp 725.000.000		Rp725.000.000						
		Pelaksanaan	Rp 5.292.500.000				Rp5.292.500.000				
		Pengawasan	Rp 580.000.000				Rp580.000.000				
18	Dukungan dan penguatan alat serta bahan baku pengolahan noken dan pelukis kulit kayu bagi kelompok pelaku kreatif.	Kajian Study	Rp 200.000.000			Rp200.000.000					
		Pelaksanaan	Rp 1.800.000.000					Rp1.800.000.000			

Keterangan

6 Bulan

12 Bulan

PRAKIRAAN PEMBIAYAAN PER TAHUN

2016	Rp	13.581.400.000
2017	Rp	95.476.680.000
2018	Rp	47.946.920.000
2019	Rp	19.350.000.000
Jumlah	Rp	176.355.000.000

Tabel 7.13 Indikasi Program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Jayapura

No	USULAN PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	TAHUN							
				2016		2017		2018		2019	
				Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Pembangunan fasilitas Festival Danau Sentani sesuai design yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura.	Kajian Study	Rp -								
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 12.000.000.000			Rp12.000.000.000					
		Pengawasan	Rp -								
2	Pembangunan jalan jeramba dan gazebo dari Kalkhote menuju kampung Netar dan dari Kalkhote menuju Telaga Ria.	Kajian Study	Rp 176.000.000								
		Perencanaan	Rp 220.000.000				Rp220.000.000				
		Pelaksanaan	Rp 1.617.000.000					Rp1.617.000.000			
		Pengawasan	Rp 187.000.000						Rp187.000.000		
3	Pembangunan kampung wisata Asei, kampung Abar, kampung Puai, kampung Kwadewar dan Teluk Tanah Merah.	Kajian Study	Rp 500.000.000								
		Perencanaan	Rp 625.000.000					Rp625.000.000			
		Pelaksanaan	Rp 4.593.750.000						Rp4.593.750.000		
		Pengawasan	Rp 531.250.000							Rp531.250.000	
4	Rehabilitasi taman wisata pemandian alam kampung Harapan	Kajian Study	Rp 56.000.000								
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 1.064.000.000					Rp1.064.000.000			
		Pengawasan	Rp -								
5	Pembangunan jalan wisata dari kampung Harapan menuju obyek wisata sejarah Tugu Mac Arthur dan penataan taman serta pembangunan menara Sentani City.	Kajian Study	Rp 150.000.000								
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 2.850.000.000					Rp2.850.000.000			
		Pengawasan	Rp -								
6	Pembangunan jalan wisata lingkaran dari taman Mac Arthur menuju gunung Cycloop ke Klofkamp dan Angkasa mengikuti jalan setapak tentara sekutu.	Kajian Study	Rp 180.000.000								
		Perencanaan	Rp 360.000.000					Rp360.000.000			
		Pelaksanaan	Rp 2.754.000.000						Rp2.754.000.000		
		Pengawasan	Rp 306.000.000							Rp306.000.000	
7	Pembangunan tugu dan taman wisata sejarah	Kajian Study	Rp -								
		Perencanaan	Rp 185.000.000								
		Pelaksanaan	Rp 1.507.750.000					Rp1.507.750.000			
		Pengawasan	Rp 157.250.000							Rp157.250.000	
8	Pembangunan gelanggang ketangkasan dan pengadaan fasilitas rekreasi air di Telaga Maya Kab. Jayapura.	Kajian Study	Rp -								
		Perencanaan	Rp 312.300.000					Rp312.300.000			
		Pelaksanaan	Rp 2.545.245.000						Rp2.545.245.000		
		Pengawasan	Rp 265.455.000							Rp265.455.000	
9	Bantuan modal dan alat industri pengelolaan buah pinang dan buah merah kepada kelompok petani agro wisata.	Kajian Study	Rp 75.000.000								
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 1.425.000.000							Rp1.425.000.000	
		Pengawasan	Rp -								

No	No	USULAN PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	TAHUN									
					2016		2017		2018		2019			
					Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2		
	10	Dukungan dan penguatan bagi kelompok sadar wisata di kawasan wisata berikat dan penyangga	Kajian Study	Rp 215.000.000										
			Perencanaan	Rp										
			Pelaksanaan	Rp 1.085.000.000										
	18	Pembangunan taman wisata permandian dan Arung jeram di kampung Yokiwa, muara sungai	Kajian Study	Rp 320.000.000										
			Perencanaan	Rp 400.000.000										
			Pelaksanaan	Rp 2.940.000.000										
	11	Pembangunan Eco Home Stay Teluk Tanah Merah	Kajian Study	Rp 168.000.000										
			Perencanaan	Rp 210.000.000										
			Pelaksanaan	Rp 1.543.500.000										
			Pengawasan	Rp 178.500.000										
	19	Pendaftaran taman wisata Telaga Ernfote (Danau Love)	Kajian Study	Rp 168.000.000										
			Perencanaan	Rp 210.000.000										
			Pelaksanaan	Rp 1.543.500.000										
			Pengawasan	Rp 178.500.000										
	20	Pembangunan Fasilitas wisata (Gazebo, Papan Informasi, dan Tempat Parkir) di kawasan wisata berikat	Kajian Study	Rp 344.000.000										
			Perencanaan	Rp 430.000.000										
			Pelaksanaan	Rp 3.160.500.000										
			Pengawasan	Rp 365.500.000										
	14	Pembangunan jembatan tambat perahu di pantai Amai, kampung Tablanusu, pantai Bukisi dan pantai Harlem	Kajian Study	Rp 340.000.000										
			Perencanaan	Rp 425.000.000										
			Pelaksanaan	Rp 3.123.750.000										
			Pengawasan	Rp 361.250.000										
	15	Pembangunan galeri karya kreatif di kabupaten Jayapura pada wilayah budaya adat MAMTA	Kajian Study	Rp 200.000.000										
			Perencanaan	Rp 250.000.000										
			Pelaksanaan	Rp 1.837.500.000										
			Pengawasan	Rp 212.500.000										
			Kajian Study	Rp 514.800.000										
			Perencanaan	Rp 643.500.000										
	16	Pengadaan ruang promosi wisata (counter) di bandara Sentani	Kajian Study	Rp 479.800.000										
			Perencanaan	Rp 4.729.725.000										
			Pelaksanaan	Rp 546.975.000										
			Pengawasan	Rp 434.800.000										
	17	Dukungan penguatan alat serta bahan baku pengolahan noken dan pelukis kulit kayu bagi kelompok pelaku kreatif.	Kajian Study	Rp 434.800.000										
			Perencanaan	Rp -										
			Pelaksanaan	Rp 5.000.200.000										
			Pengawasan	Rp -										

Tabel 7.14 Indikasi Program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika

No	USULAN PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	TAHUN							
				2016		2017		2018		2019	
				Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Pembangunan Ruang Data Base Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bandara	Kajian Study	Rp 1.024.000.000	Rp1.024.000.000							
		Perencanaan	Rp 1.280.000.000		Rp1.280.000.000						
		Pelaksanaan	Rp 9.408.000.000			Rp4.704.000.000	Rp4.704.000.000				
		Pengawasan	Rp 1.088.000.000			Rp544.000.000	Rp544.000.000				
2	Dukungan dan penguatan bagi kelompok sadar wisata outlet, galeri, dan souvenir	Kajian Study	Rp 1.792.000.000		Rp1.792.000.000						
		Perencanaan	Rp 2.240.000.000			Rp2.240.000.000					
		Pelaksanaan	Rp 16.464.000.000				Rp5.762.400.000		Rp10.701.600.000		
		Pengawasan	Rp 1.904.000.000				Rp666.400.000		Rp1.237.600.000		
3	Dukungan dan penguatan bagi pelaku seni kreatif perajut Noken	Kajian Study	Rp 2.560.000.000	Rp2.560.000.000							
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 29.440.000.000		Rp4.416.000.000	Rp10.304.000.000	Rp14.720.000.000				
		Pengawasan	Rp -								
4	Dukungan dan penguatan di kawasan wisata berikat dan penyangga	Kajian Study	Rp 1.000.000.000		Rp1.000.000.000						
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 11.500.000.000			Rp6.900.000.000		Rp4.600.000.000			
		Pengawasan	Rp -								
5	Pembangunan Kawasan Pegunungan Cartens	Kajian Study	Rp 1.080.000.000	Rp1.080.000.000							
		Perencanaan	Rp 1.350.000.000		Rp1.350.000.000						
		Pelaksanaan	Rp 9.922.500.000					Rp9.922.500.000			
		Pengawasan	Rp 1.147.500.000					Rp1.147.500.000			
6	Pembangunan Kawasan Taman Lorentz	Kajian Study	Rp 475.000.000	Rp475.000.000							
		Perencanaan	Rp 950.000.000		Rp950.000.000						
		Pelaksanaan	Rp 7.267.500.000					Rp7.267.500.000			
		Pengawasan	Rp 807.500.000					Rp807.500.000			

Keterangan

6 Bulan

12 Bulan

PRAKIRAAN PEMBIAYAAN PER TAHUN

2016	Rp15.927.000.000
2017	Rp36.368.800.000
2018	Rp50.404.200.000
2019	Rp0
Jumlah	Rp 102.700.000.000

Tabel 7.15 Indikasi Program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Biak Numfor

No	USULAN PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	TAHUN							
				2016		2017		2018		2019	
				Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Pelaksanaan Sail Teluk Cenderawasih sebagai atraksi inti di kawasan berikat (Kab. Biak Numfor)	Kajian Study	Rp -								
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 3.000.000.000		Rp3.000.000.000						
		Pengawasan	Rp -								
2	Penataan dan pembangunan fasilitas wisata minat khusus di kawasan berikat dan kawasan penyangga	Kajian Study	Rp -								
		Perencanaan	Rp 1.200.000.000		Rp1.200.000.000						
		Pelaksanaan	Rp 5.720.000.000					Rp5.720.000.000			
		Pengawasan	Rp 1.080.000.000					Rp1.080.000.000			
3	Rehabilitasi homestay dan fasilitas wisata minat khusus pada kawasan berikat dan kawasan penyangga	Kajian Study	Rp -								
		Perencanaan	Rp 1.200.000.000		Rp1.200.000.000						
		Pelaksanaan	Rp 5.720.000.000						Rp5.720.000.000		
		Pengawasan	Rp 1.080.000.000						Rp1.080.000.000		
4	Dukungan dan penguatan peralatan selam kepada pramuwisata bahari di Kab. Biak Numfor	Kajian Study	Rp 75.000.000		Rp75.000.000						
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 1.425.000.000						Rp1.425.000.000		
		Pengawasan	Rp -								
5	Pembangunan jembatan tambat perahu di kawasan wisata minat khusus	Kajian Study	Rp 480.000.000	Rp480.000.000							
		Perencanaan	Rp 600.000.000		Rp600.000.000						
		Pelaksanaan	Rp 4.410.000.000							Rp4.410.000.000	
		Pengawasan	Rp 510.000.000							Rp510.000.000	
6	Pengadaan sarana wisata air di kawasan wisata minat khusus	Kajian Study	Rp 350.000.000		Rp350.000.000						
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 6.650.000.000								Rp6.650.000.000
		Pengawasan	Rp -								

No	USULAN PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	TAHUN							
				2016		2017		2018		2019	
				Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
7	Pelatihan kuliner berbahan dasar lokal di kawasan wisata berikat dan penyangga	Kajian Study	Rp 350.000.000		Rp350.000.000						
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 6.650.000.000							Rp6.650.000.000	
		Pengawasan	Rp -								
8	Pelatihan pramuwisata madya dan tour leader di kawasan wisata berikat dan penyangga	Kajian Study	Rp 350.000.000		Rp350.000.000						
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 6.650.000.000							Rp6.650.000.000	
		Pengawasan	Rp -								
9	Dukungan dan penguatan bagi kelompok sadar wisata di kawasan wisata berikat dan penyangga di wilayah budaya adat	Kajian Study	Rp 350.000.000		Rp350.000.000						
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 6.650.000.000							Rp6.650.000.000	
		Pengawasan	Rp -								

Keterangan

	6 Bulan
	12 Bulan

PRAKIRAAN PEMBIAYAAN PER TAHUN

2016	Rp 7.955.000.000
2017	Rp -
2018	Rp 8.225.000.000
2019	Rp 38.320.000.000
Jumlah	Rp 54.500.000.000

Tabel 7.16 Indikasi Program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Merauke

No	USULAN PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	TAHUN							
				2016		2017		2018		2019	
				Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Pembangunan taman wisata pemandian air panas kota Merauke	Kajian Study	Rp 1.040.000.000				Rp1.040.000.000				
		Perencanaan	Rp 1.300.000.000					Rp1.300.000.000			
		Pelaksanaan	Rp 9.555.000.000							Rp9.555.000.000	
		Pengawasan	Rp 1.105.000.000							Rp1.105.000.000	
2	Pembangunan taman tugu masuknya Injil di pulau Hahe Kab. Merauke	Kajian Study	Rp 560.000.000				Rp560.000.000				
		Perencanaan	Rp 700.000.000					Rp700.000.000			
		Pelaksanaan	Rp 5.145.000.000							Rp5.145.000.000	
		Pengawasan	Rp 595.000.000							Rp595.000.000	
3	Pembangunan jembatan tambat perahu di telaga biru Sota perbatasan RI – PNG Kab. Merauke	Kajian Study	Rp 1.784.000.000					Rp1.784.000.000			
		Perencanaan	Rp 2.230.000.000					Rp2.230.000.000			
		Pelaksanaan	Rp 16.390.500.000					Rp1.045.104.000		Rp15.345.396.000	
		Pengawasan	Rp 1.895.500.000					Rp261.276.000		Rp1.634.224.000	
4	Dukungan dan penguatan bagi kelompok pelaku seni kreatif di Kab. Asmat dan di Distrik Kimam Kab. Merauke	Kajian Study	Rp 585.000.000					Rp585.000.000			
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 11.115.000.000							Rp11.115.000.000	
		Pengawasan	Rp -								
5	Dukungan dan penguatan bagi kelompok sadar wisata di kawasan wisata berikat dan penyangga di wilayah budaya adat	Kajian Study	Rp 175.000.000				Rp175.000.000				
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 3.325.000.000							Rp3.325.000.000	
		Pengawasan	Rp -								

Keterangan

	6 Bulan
	12 Bulan

PRAKIRAAN PEMBIAYAAN PER TAHUN

2016	Rp -
2017	Rp 1.775.000.000
2018	Rp7.905.380.000
2019	Rp47.819.620.000
Jumlah	Rp 57.500.000.000

No	USULAN PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	TAHUN							
				2016		2017		2018		2019	
				Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Pembangunan fasilitas Festival Danau Sentani sesuai design yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura.	Kajian Study	Rp -								
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 8.000.000.000		Rp8.000.000.000						
		Pengawasan	Rp -								
2	Pembangunan jalan jeramba dan gazebo dari Kalkhote menuju kampung Netar dan dari Kalkhote menuju Telaga Ria.	Kajian Study	Rp -								
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 6.000.000.000		Rp6.000.000.000						
		Pengawasan	Rp -								
3	Pembangunan kampung wisata Asei, kampung Abar, kampung Puai, kampung Kwadewar dan Teluk Tanah Merah.	Kajian Study	Rp 1.500.000.000	Rp1.500.000.000							
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 8.500.000.000		Rp8.500.000.000						
		Pengawasan	Rp -								
4	Rehabilitasi taman wisata pemandian alam kampung Harapan	Kajian Study	Rp 1.350.000.000	Rp1.350.000.000							
		Perencanaan	Rp 1.530.000.000		Rp1.530.000.000						
		Pelaksanaan	Rp 4.815.000.000						Rp4.815.000.000		
		Pengawasan	Rp 1.305.000.000						Rp1.305.000.000		
5	Pembangunan jalan wisata dari kampung Harapan menuju obyek wisata sejarah Tugu Mac Arthur dan penataan taman serta pembangunan menara Sentani City.	Kajian Study	Rp -								
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 4.000.000.000		Rp4.000.000.000						
		Pengawasan	Rp -								
6	Pembangunan jalan wisata lingkaran dari taman Mac Arthur menuju gunung Cycloop ke Klofkamp dan Angkasa mengikuti jalan setapak tentara sekutu.	Kajian Study	Rp -								
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 6.500.000.000							Rp6.500.000.000	
		Pengawasan	Rp -								
7	Pembangunan tugu dan taman wisata sejarah	Kajian Study	Rp 1.875.000.000	Rp1.875.000.000							
		Perencanaan	Rp 2.125.000.000		Rp2.125.000.000						
		Pelaksanaan	Rp 6.687.500.000						Rp6.687.500.000		
		Pengawasan	Rp 1.812.500.000						Rp1.812.500.000		
8	Pembangunan gelanggang ketangkasan dan pengadaan fasilitas rekreasi air di Telaga Maya Kab. Jayapura.	Kajian Study	Rp -								
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 5.000.000.000						Rp5.000.000.000		
		Pengawasan	Rp -								

No	USULAN PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN	TAHUN							
				2016		2017		2018		2019	
				Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
9	Bantuan modal dan alat industri pengelolaan buah pinang dan buah merah kepada kelompok petani agro wisata.	Kajian Study	Rp -								
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 5.000.000.000						Rp5.000.000.000		
		Pengawasan	Rp -								
10	Dukungan dan penguatan bagi kelompok sadar wisata di kawasan wisata berikat dan penyangga di wilayah budaya adat	Kajian Study	Rp -								
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 5.000.000.000						Rp5.000.000.000		
		Pengawasan	Rp -								
11	Pembangunan Home Stay Teluk Tanah Merah.	Kajian Study	Rp -								
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 5.000.000.000							Rp5.000.000.000	
		Pengawasan	Rp -								
12	Pelatihan dan penguatan bagi pelaku seni kreatif Papua.	Kajian Study	Rp 1.875.000.000						Rp1.875.000.000		
		Perencanaan	Rp -								
		Pelaksanaan	Rp 10.625.000.000								Rp10.625.000.000
		Pengawasan	Rp -								

Keterangan

6 Bulan

12 Bulan

PRAKIRAAN PEMBIAYAAN PER TAHUN

2016	Rp 30.880.000.000
2017	Rp -
2018	Rp 25.375.000.000
2019	Rp 28.245.000.000
Jumlah	Rp 84.500.000.000